



Semana del 15 al 22 de octubre de 2026

Datos de Monday al 22 de octubre de 2026 a las 8:40 p. m. (hora de Panamá) · 140 tableros · 2,647 elementos

Avance de proyectos activos
76%
▲ +1 pts en la semana
75% hace 7 días

✓

Completadas en la semana
1
tareas cerradas en 7 días

Nuevas en la semana
0
tareas creadas en 7 días

!

Vencidas
10
fecha pasada, sin completar

✖

Detenidas
3
bloqueadas o en espera



112 de 148 tareas completadas en 8 proyectos y mejoras activos · 13 completados en total

Proyectos y mejoras activos 8

Proyecto	Fase	Salud	Avance	En la semana	Alertas
Laboratorio PMO-25-04 Proyecto · 28 tareas	● En curso	✖ Atrasado		68% ▲ +4 pts 1 completada	! 7 vencidas
Conexión sistema diesel PMO-25-12 100-4 Proyecto · 32 tareas	● En curso	✖ Atrasado		94% —Sin cambio	✓ Al día
Remodelación Oficinas TT (1-2) Mejora · 30 tareas	● En curso	— Sin definir		90% —Sin cambio	✖ 3 detenidas
Fabricación e instalación de sistema recirculación P-1001/1004 PMO-25-10 Mejora · 13 tareas	● En curso	✓ Al día		15% —Sin cambio	! 1 vencida
Sistema eléctrico Oficinas MOTI y TT. Mejora · 9 tareas	● En curso	✓ Al día		67% —Sin cambio	! 1 vencida
Mejoras MOTI Mejora · 12 tareas	—	—		75% —Sin cambio	! 1 vencida
Guardavidas para calle en MOTI HSE-26-07 Mejora · 4 tareas	● Planificación	— Sin definir		0% —Sin cambio	✓ Al día
OPR-24-003 Conexión Tanque Diesel 20 tareas	—	—		95% —Sin cambio	✓ Al día

Completadas en la semana 1

Tarea	Tablero	Responsable	Fecha
Permiso de los bomberos	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	16 oct

Requiere atención

! Vencidas 10

Tarea	Tablero	Responsable	Venció	Atraso
Pruebas Equipos	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	25 dic	301 días

Tarea	Tablero	Responsable	Venció	Atraso
Limpieza y instalacion de maya expandida (copy)	Sistema eléctrico Oficinas MOTI y TT.	Sin responsable	27 mar	209 días
Automatización registro de operaciones	Mejoras MOTI	Yelko Gomez, Fabrizio Cardenas	5 abr	200 días
Permiso de Ocupación	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	25 may	150 días
Licencia sustancia químicas controladas	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	25 may	150 días
Contratación de técnico	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	25 may	150 días
Elaboración de procedimientos	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	29 may	146 días
Capacitación de técnico	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	10 jun	134 días
Puesta en marcha finalizada	Laboratorio PMO-25-04	Hector Palacio	7 ago	76 días
cvbxcvb	Fabricación e instalación de sistema recirculación P-1001/1004 PMO-25-10	Sin responsable	8 sept	44 días

Detenidas 3

Tarea	Tablero	Responsable	Estado
Acta de Cierre Firmada	Remodelación Oficinas TT (1-2)	Ramon Cardoze	Bloqueado
Revisión de Doc. y Costos	Remodelación Oficinas TT (1-2)	Ramon Cardoze	Bloqueado
Revisión de Doc. y Costos	Remodelación Oficinas TT (1-2)	Sin responsable	Bloqueado

Sin movimiento reciente 6

Tablero	Última actividad
OPR-24-003 Conexión Tanque Diesel	27 dic 2024 · hace 664 días
PMO Funcionalidades	27 nov 2025 · hace 329 días
Mejoras MOTI	8 abr 2026 · hace 197 días
Sistema eléctrico Oficinas MOTI y TT.	31 ago 2026 · hace 52 días
Fabricación e instalación de sistema recirculación P-1001/1004 PMO-25-10	1 sept 2026 · hace 51 días
Guardavidas para calle en MOTI HSE-26-07	22 sept 2026 · hace 30 días

Vencen en los próximos 7 días 0

Nada vence entre hoy y el 29 de octubre.

Entregables por persona 8

Persona	Completadas 7 días	Abiertas	Vencidas	Detenidas	Avance	Próximo entregable
Hector Palacio	1	11	! 7	0	82% —	
Ramon Cardoze	0	2	0	✖ 2	93% —	
Fabrizio Cardenas	0	1	! 1	0	0% —	
Yelko Gomez	0	1	! 1	0	0% —	

Persona	Completadas 7 días	Abiertas	Vencidas	Detenidas	Avance	Próximo entregable
Esteban Millaa	0	1	0	0	80% —	
Knavarro	0	1	0	0	50% —	
Eric Espino	0	0	0	0	100% —	
Liseth K. Castillo	0	0	0	0	100% —	
Sin responsable	—	33	! 2	✖ 1	—	Asignar responsable en Monday

Avance = tareas completadas ÷ tareas totales, sin contar canceladas, de los proyectos y mejoras activos. En tableros multinivel se cuentan las subtareas.

Las tareas completadas en la semana y el avance de hace 7 días se calculan con la fecha del último cambio de estado que guarda Monday; el avance anterior es una estimación.

Tablero en vivo: <https://rcardoze.github.io/tablero-pmo/>